



Hoja:

Fecha de Aprobación: 25/10/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																								
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
							Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término										
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA GUADA		300580045	LA GUADA	10.00	26/08/2024	40.31	23/08/2024		1,199,467.51	1,199,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,552.62	483,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,552.62	483,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	de 8											
2024	30																																	058		0101	PERSONA	65.00								
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE XICALANGO		300580120	XICALANGO	0.00		0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00													
2024	30																																058	0102	PERSONA	125.00										
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUATECÓMITL BUENAVISTA		300580035	CUATECÓMITL BUENAVISTA	59.00	03/06/2024	67.50	04/06/2024		2,500,000.30	2,500,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,503.47	1,687,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,503.47	1,687,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0103	PERSONA	252.00									
SC	01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CUATECÓMETL CAMOTIPAN		300580226	CUATECÓMETL CAMOTIPAN	75.00	05/07/2024	44.95	06/03/2024		2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,398.54	993,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,398.54	993,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0104	PERSONA	382.00									
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CUAMIXTLA		300580132	GUAMIXTLA	99.00	18/04/2024	49.40	22/04/2024		1,683,486.18	1,683,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,743.09	831,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,743.09	831,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0107	PERSONA	87.00									
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE XOQUIXHUAL		300580124	XOQUIXHUAL	89.00	03/06/2024	47.43	04/06/2024		1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,842.14	898,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,842.14	898,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0109	PERSONA	74.00									
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SASALTITLA		300580089	SASALTITLA	62.00	15/07/2024	76.21	15/07/2024		3,994,301.42	3,994,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,311.34	3,044,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,311.34	3,044,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0111	PERSONA	1,053.00									
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TLANEMPA COMÚN		300580110	TLANEMPA COMÚN	0.00		0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00													
2024	30																																058	0112	PERSONA	459.00										
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLACOLULA DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA		30058010	TLACOLULA	13.00	20/09/2024	44.92	23/09/2024		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,458.19	898,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,458.19	898,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0113	PERSONA	2,252.00									
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CHAMOLA		300580037	CHAMOLA	100.00	19/04/2024	17/07/2024	100.00	17/04/2024	2,491,669.34	2,491,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,669.34	2,491,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,669.34	2,491,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0114	PERSONA	158.00									
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE XOCÓCATL		30058012	XOCÓCATL	99.00	26/04/2024	76.03	24/04/2024		5,104,967.61	5,104,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,531.91	3,881,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,531.91	3,881,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00												
2024	30																																	058	0115	PERSONA	165.00									

Miguel Bustista Rosales
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre: (Firma) _____
 DEPTO. ORGANO
 INTERNO
 DE CONTROL
 CHICONTEPEC
 DE TEJEDA VER.
 2022-2025

SELLO DIGITAL: K6E98G5KAzV7DRfsVIMYzieRF9R6pMp1sKWMB4NEYzYizDHopyTIWxAziHByAX5r7F/jH1gLyXwXQJ+c6bzT9/ywSMk8C0SszKVS19/GPbDaeISWHMT7Jw4ua0UMufcvouv0m0QAq20Q2VGad5WDYBsEjtj|nTcpt4cM2tTayLk=



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/10/2024

0129

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL CAMINO REAL PARA EL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
C. ROLANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025**

0.00 0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

CHICONTEPEC

DE


00	0.00	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	<table border="1"> <tr> <td>GRUPO</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>CUADRA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PERSONA</td> <td>46</td> </tr> </table>	GRUPO	76	CUADRA	0	PERSONA	46
GRUPO	76								
CUADRA	0								
PERSONA	46								
									
DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2023									



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	127,389,453.00

Hoja:
Fecha de Aprobación: 25/10/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																												
SE	02																																METRO CUADRADO	120.00				
	h																																PERSONA	4,823.00				
2024	30	058	0130	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA LAS BRISAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00	0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00				
SE	02																																METRO CUADRADO	250.00	3 de 8			
	h																																PERSONA	4,823.00				
2024	30	058	0131	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA EL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00	0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00				
SE	02																																METRO CUADRADO	335.00				
	h																																PERSONA	396.00				
2024	30	058	0132	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO SILVERIO R. ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE MEXCATLA	300580161	MEXCATLA	0.00	0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	396.00				
SE	02																																LUMINARIA	14.00				
	k																																PERSONA	4,823.00				
2024	30	058	0133	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA	300580155	LA CURVA	100.00	17/05/2024	15/07/2024	100.00	14/05/2024	31/07/2024	665,948.93	665,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,948.93	665,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,948.93	665,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00			
SE	03																																METRO CUADRADO	400.00				
	b																																PERSONA	4,823.00				
2024	30	058	0134	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00	0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00				
SG	02																																POSTE	16.00				
	a																																PERSONA	184.00				
2024	30	058	0135	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA	300580107	TLACOLULA	0.00	0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	184.00				
SJ	01																																ANEXO	1.00				
	i																																ALUMNO	498.00				
2024	30	058	0136	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DEL COBAEV CLAVE 300580022X DE LA LOCALIDAD DE MEXCATLA	300580161	MEXCATLA	99.00	10/05/2024	50.00	08/05/2024		1,294,671.38	1,294,671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,335.69	647,335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,335.69	647,335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	498.00			
SJ	02																																ANEXO	1.00				
	k																																ALUMNO	16.00				
2024	30	058	0138	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREAS(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA OLIVERAS CLAVE 3009806067 DE LA LOCALIDAD DE TENEXCO	300580248	TENEXCO	99.00	09/04/2024	87.70	09/04/2024		1,568,964.28	1,568,964.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,079.24	1,376,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,079.24	1,376,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	16.00			
SJ	02																																ANEXO	1.00				
	l																																ALUMNO	117.00				
2024	30	058	0139	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO(S) PERIMETRA(L)ES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUERRA CORTES CLAVE 3009808161 DE LA LOCALIDAD DE PEMUKTITLA	300580008	PEMUKTITLA	0.00	0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	117.00			
SJ	02																																ANEXO	1.00				
	m																																ALUMNO	193.00				
2024	30	058	0141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE AULA (COMPLEMENTO) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUERRA CORTES CLAVE 3009808161 DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA	300580107	TLACOLULA	0.00	0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	193.00				
SH	02																																OBRA	22.00				
	n																																PERSONA	88.00				
2024	30	058	0142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMATLÁN	300580118	CAMATLÁN	99.00	01/07/2024	50.00	26/06/2024		2,752,158.59	2,752,158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,079.24	1,376,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,079.24	1,376,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	88.00			



SELLO DIGITAL: K6E98G5KAyZ7DRfsZVIMYzIeRF9R6pMp15fKWMB4NEYzYzDHopyTIWXAzhBAYx5r7F/jh1gLyXwXQJ+c6bzT9/ywSmk8C0SzkVS19/GpBdaelSWHMT7Jw4ua0UMufcVouvm0QAq20Q2VGad5WDYBsEjtJntCpt4cM2tTayLk=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHCONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 127,389,453.00

Hoja: 26/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad			Inicio		Termino		Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SH	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

ROSARIO FLORES FERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 127,389,453.00

Hoja: 25/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																				
				Fechas reales		Fechas reales																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO TRAMO E.C. ATENO - AHUATITLA ABAJO A PEMUTITLA DE LA LOCALIDAD DE PEMUTITLA			300580080	PEMUTITLA	99.00	02/07/2024		100.00	02/07/2024	23/09/2024	997,431.28	997,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,431.28	997,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,431.28	997,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20							
2024	30	058	0154																														PERSONA	576.00	5 de 8							
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR EN CAMINO TRAMO E.C. TERRERO - ALAHUALITITLA A XIHUICALCO			300580121	XIHUICALCO	7.00	24/06/2024		39.95	08/07/2024		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,804.49	1,997,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,804.49	1,997,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL		68.00						
2024	30	058	0155																														PERSONA	312.00								
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ALAXITITLA MORENOTLAN			300580133	ALAXITITLA MORENOTLAN	99.00	21/06/2024		50.00	18/06/2024		1,094,546.78	1,094,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,273.39	547,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,273.39	547,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO		1.00						
2024	30	058	0157																														PERSONA	50.00								
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TIQUAYAYO			300580101	TIQUAYAYO	99.00	19/04/2024		70.73	17/04/2024		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,464.10	2,263,464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,464.10	2,263,464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.09							
2024	30	058	0158																															PERSONA	150.00							
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA			300580083	LA PIMIENTA	68.00	26/08/2024		30.00	22/08/2024		1,597,304.84	884,841.93	0.00	0.00	712,462.91	0.00	0.00	479,191.45	479,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,191.45	479,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.11							
2024	30	058	0159																															PERSONA	50.00							
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA			300580040	LA ESMERALDA	30.00	06/09/2024		30.00	22/08/2024		2,498,697.51	2,498,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,609.25	749,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,609.25	749,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.56							
2024	30	058	0160																															PERSONA	50.00							
EP	01	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO JAGUEY - MONTE GRANDE - LA GUÁSIMA DE LA LOCALIDAD DE JAGUEY			300580060	JAGUEY	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00								
2024	30	058	0161																															PERSONA	385.00							
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE TONAMATL			300580068	MESA DE TONAMATL	10.00	20/09/2024		49.67	25/09/2024		708,123.00	708,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,783.66	351,783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,783.66	351,783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2024	30	058	0163																															PERSONA	209.00							
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA			300580016	LA ANTIGUA	100.00	09/04/2024	09/06/2024	100.00	09/04/2024	15/08/2024	678,450.05	678,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,450.05	678,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,450.05	678,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2024	30	058	0164																															PERSONA	197.00							
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPONAXTLA			300580105	TEPONAXTLA	100.00	09/04/2024	07/06/2024	100.00	09/04/2024	12/09/2024	700,723.01	700,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,723.01	700,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,723.01	700,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2024	30	058	0165																															PERSONA	217.00							
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO PASTORIA			300580013	PASTORIA	100.00	12/04/2024	10/06/2024	100.00	12/04/2024	07/06/2024	117,437.90	117,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,437.90	117,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,437.90	117,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2024	30	058	0166																															PERSONA	762.00							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 127,389,453.00


Hoja: 26/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término		
UM	02																																				
	a																																				
2024	30	058	0167	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PASO TLACOLULA	30058007	8	PASO DE TLACOLULA	100.00	05/04/2024	03/06/2024	100.00	02/04/2024	14/08/2024	1,998,483.11	1,998,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,483.11	1,998,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	a																																				
2024	30	058	0168	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LINDERO AGUA FRIA	30058006	2	LINDERO AGUA FRIA	100.00	25/03/2024	07/06/2024	100.00	25/03/2024	14/08/2024	1,999,643.24	1,999,643.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,643.24	1,999,643.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	\$ de 8		
UM	02																																				
	c																																				
2024	30	058	0169	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, INCLUYE CERCADO Y GRADAS DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	30058008	7	LA PUERTA	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
UM	02																																				
	c																																				
2024	30	058	0170	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, INCLUYE CERCADO Y GRADAS DE LA LOCALIDAD DE PEPEYOCAL	30058018	0	PEPEYOCAL	50.00	12/08/2024		50.00	08/08/2024		1,995,322.44	1,995,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,661.22	997,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0171	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLÁN	30058000	8	AHUATLÁN	55.00	05/08/2024		50.00	06/08/2024		1,411,669.48	1,411,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,834.74	705,834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0172	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPECA ICACUATITLA	30058014	2	TEPECA ICACUATITLA	55.00	12/08/2024		50.00	08/08/2024		1,598,143.68	1,598,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,071.84	799,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0173	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA PAGUA	30058007	4	LA PAGUA	22.00	12/08/2024		50.00	08/08/2024		1,697,364.81	1,697,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,682.41	848,682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0174	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL COYOLITO	30058022	6	EL COYOLITO	34.00	05/08/2024		50.00	06/08/2024		1,498,204.72	1,498,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,102.36	749,102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0175	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALCOTE	30058006	5	MESA DE CALCOTE	5.00	19/09/2024		50.00	23/09/2024		1,650,382.97	1,650,382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,191.49	825,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0176	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ATALCO	30058016		ATALCO	10.00	06/09/2024		50.00	04/09/2024		1,598,370.04	1,598,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,185.02	799,185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02																																				
	ac																																				
2024	30	058	0177	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JARDINES	30058050	17	COLONIA JARDINES	0.00		0.00				1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
UM	02																																				
	ac																																				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025


ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma


TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2025


Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 127,389,453.00


Hoja: 26/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inicio		Termino							Inicio			Termino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UM	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025

ROSARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello


TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025


Miguel Baulista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	127.389.453.00

Hoja:
Fecha de Aprobación: 25/10/2024

[illegible]

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

8 de 8

Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Manuel Casimiro Vilad
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y firma y sello
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
- TEJEDA, VER.

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025**

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

The image shows a document from the Municipality of Chicontepec, Veracruz. It includes three official stamps at the top, each with a signature and the name of the official. The first stamp is for the Mayor, Rosario Flores Hernandez. The second is for the Municipal Treasurer, Miguel Bañista Rojas. The third is for the Municipal Controller, Miguel Bañista Rojas. Below these stamps is a large green diagonal watermark that reads 'TRI/2024/CHICONTEPEC/23451'. At the bottom right, there is a stamp from the Departmental Internal Control Organ of Chicontepec, Veracruz, for the 2022-2025 period.

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Miguel Bañista Rojas
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC
TEJEDA, VER.

Miguel Bañista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

TRI/2024/CHICONTEPEC/23451