



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 13,233,808.00

Hoja: 24/04/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
					%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término	Inicio	Término																								
SE	D1																											METRO CUADRADO	1,302.00				
2024	30	058	0201	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	30056021	BUENA VISTA	0.00						1,333,808.00	1,333,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	143.00		
SE	D1																										METRO CUADRADO	1,200.00		de 2			
2024	30	058	0202	REHABILITACIÓN DE A BASE DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAHUAYOAPA	30056021	CAHUAYOAPA	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	101.00		
UB	01																										KILOMETRO	0.50					
2024	30	058	0204	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TLAICA XICALANGO A LAS CUCHARAS DE LA LOCALIDAD DE TLAICA XICALANGO	30056010	TLAICA XICALANGO	0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	51.00		
UB	01																										KILOMETRO	2.05					
2024	30	058	0205	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CHAPICTLA - TEPOXTECO - LAS SILLETAS DE LA LOCALIDAD DE TEPOXTECO	30056010	TEPOXTECO	0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	409.00	
UB	01																										KILOMETRO	0.20					
2024	30	058	0206	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. LINDERO XOQUIHUAL A HUEXOYO DE LA LOCALIDAD DE HUEXOYO	30056030	HUEXOYO	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	27.00	
UB	01																										KILOMETRO	1.00					
2024	30	058	0207	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. CALLEJÓN CARRIZALLO - TECOMATE CHICO A JABALÍ DE LA LOCALIDAD DE JABALÍ	30056026	EL JABALÍ	0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00	
UB	01																										KILOMETRO	1.00					
2024	30	058	0208	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA PIMIENTA A EL PASO TLACOLUJA DE LA LOCALIDAD LA PIMIENTA	30056006	LA PIMIENTA	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	128.00	
UB	01																										KILOMETRO	1.20					
2024	30	058	0209	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. HUITZAPOLLI - COAMIXTEPEC A EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	30056029	EL MOLINO	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
UB	01																										KILOMETRO	1.20					
2024	30	058	0210	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CHICONTEPEC A CUILOTTILA DE LA LOCALIDAD DE CUILOTTILA	30056023	CUILOTTILA	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
UB	01																										KILOMETRO	0.70					
2024	30	058	0211	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CALCOTE A BARRIO XOCOCAFÁ DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALCOTE	30056006	MESA DE CALCOTE	0.00						700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
UB	01																										KILOMETRO	1.20					
2024	30	058	0212	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA CONCEPCIÓN A PERILOCAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN	30056017	LA CONCEPCIÓN	0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	247.00	

TRI/2024/CHICONTEPEC/23899



Armando Fernández de la Cruz  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025**

Maribel Cazares Vital  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



**TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.**

Guillermo Baulista Rojas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



**DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 13,233,808.00

Hoja: 24/04/2024  
 Fecha de Aprobación:

Programa			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
Subprograma			Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas						
Tipo			Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio																						Término	%	Inicio	Término						
SE	01																												METRO CUADRADO	1,000.00							
2024	30	058	0203	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLATOLONGO	300580113	TLATOLONGO	0.00																					PERSONA	65.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO											13,233,808.00	13,233,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Firma]*  
 Armando Fernández de la Cruz  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
 Maribel Cazares Vital  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
 Miguel Bañista Rojas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2024/CHICONTEPEC/23899