



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
Presupuesto Autorizado: 13,233,808.00

Hoja: 26/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
					Físico			Financiero																												
					No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	
Inicio	Término	Inicio	Término																																	
UB 01 b	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO HUITZTIPA A POSTECTITLA			30058005	HUITZTIPA	80.00	20/08/2024	50.00	16/08/2024	1,098,508.78	1,098,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,254.39	549,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,254.39	549,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.18	
2024																																				30
UB 01 b	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO TECOMATE A XOCOATL			30058012	XOCOATL	80.00	20/08/2024	50.00	16/08/2024	1,202,694.57	1,202,694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,347.29	601,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,347.29	601,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.07	
2024																																				30

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

12,521,345.09 12,521,345.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,798,162.75 5,798,162.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,798,162.75 5,798,162.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Manuel Cárdenas Vela
TESORERO MUNICIPAL

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
Presupuesto Autorizado: 13,233,808.00

Hoja: 25/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																																Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales				Otras Fuentes Estatales		Otros
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES 1 Y 2 A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA			30058021 8	BUENA VISTA	22.00	11/09/2024		50.00	09/09/2024		805,634.19	805,634.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,817.10	402,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,817.10	402,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,817.10	402,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,059.40	de 2
2024 30 058 0201																																						PERSONA	143.00				
SE 01 a	REHABILITACION DE LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, A BASE DE REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE CAHUAYOAPA			30058021 9	CAHUAYOAPA	37.00	05/06/2024		50.00	06/06/2024		1,042,698.51	1,042,698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,349.26	521,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,349.26	521,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,349.26	521,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,203.60	
2024 30 058 0202																																						PERSONA	101.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TLACA XICALANGO A LAS CUCHARAS DE LA LOCALIDAD DE TLACA XICALANGO			30058010 8	TLACA XICALANGO	100.00	17/05/2024	15/07/2024	100.00	15/05/2024	28/08/2024	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50	
2024 30 058 0204																																						PERSONA	51.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CHAPICHTLA - TEPOXTECO LAS SILLETAS DE LA LOCALIDAD DE TEPOXTECO			30058010 6	TEPOXTECO	0.00			0.00			1,942,599.31	1,942,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.34		
2024 30 058 0205																																						PERSONA	409.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. LINDERO XOQUIHUAL A HUEYOYO DE LA LOCALIDAD DE HUEYOYO			30058030 0	HUEYOYO	100.00	26/04/2024	23/05/2024	100.00	25/04/2024	24/05/2024	783,168.97	783,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,168.97	783,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,168.97	783,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,168.97	783,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.62	
2024 30 058 0206																																						PERSONA	27.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. CALLEJON CARRIZALITO - TECNATE CHICO A JABALI DE LA LOCALIDAD DE JABALI			30058028 1	EL JABALI	50.00	05/06/2024		45.23	06/06/2024		1,653,920.31	1,653,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,105.29	748,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,105.29	748,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,105.29	748,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.40	
2024 30 058 0207																																						PERSONA	35.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CHICONTEPEC A CUILITITLA DE LA LOCALIDAD DE CUILITITLA			30058023 1	CUILITITLA	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.20			
2024 30 058 0210																																						PERSONA	16.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CALCOTE A BARRIO XOCOAPA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALCOTE			30058006 5	MESA DE CALCOTE	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60			
2024 30 058 0211																																						PERSONA	150.00				
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA CONCEPCIÓN A PEPEYOCAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN			30058017 6	LA CONCEPCIÓN	100.00	21/06/2024	20/07/2024	100.00	20/06/2024	09/08/2024	542,176.34	542,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,176.34	542,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,176.34	542,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,176.34	542,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.38	
2024 30 058 0212																																						PERSONA	247.00				
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNO, DOS Y TRES DE LA LOCALIDAD DE TLATOLONGO			30058011 3	TLATOLONGO	100.00	31/05/2024	28/07/2024	100.00	05/06/2024	25/09/2024	712,148.60	712,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,148.60	712,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,148.60	712,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,148.60	712,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,050.28	
2024 30 058 0203																																						PERSONA	65.00				
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE LA PRINCIPAL BASE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUEYOYO			30058030 0	HUEYOYO	100.00	07/06/2024	21/07/2024	100.00	04/06/2024	13/09/2024	437,795.51	437,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,795.51	437,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,795.51	437,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,795.51	437,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	720.00	
2024 30 058 0213																																						PERSONA	27.00				



Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025



Miguel Cárdenas Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA, VER.
2022-2025



Miguel Bautista Rivas
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2022-2025