H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Fecha de Aprobación:

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES FEDERALES
Presupuesto Autorizado: 907,087.04

Programa / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término
UB 01 b 2024 30 058 0501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CAMOTIPAN - MESA DE CALEOTE A MESA DE TZAPOTZALA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE TZAPOTZALA	300580007	LA MESA DE TZAPOTZALA	100.00	25/11/2024	27/12/2024	100.00	03/12/2024	26/12/2024
TOTAL DE INVERSION DEL [illegible] MUNICIPIO									

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Obra	TERMINADA	CONTRATO	1,215,209.83	907,087.04	0.00	0.00	308,122.79	0.00	0.00
Total			$1,215,209.83	$907,087.04	$0.00	$0.00	$308,122.79	$0.00	$0.00

	Estructura Financiera (Inversión Devengada) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Obra	1,215,209.83	907,087.04	0.00	0.00	308,122.79	0.00	0.00
Total	$1,215,209.83	$907,087.04	$0.00	$0.00	$308,122.79	$0.00	$0.00

	Estructura Financiera (Inversión Pagada) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Obra	1,215,209.83	907,087.04	0.00	0.00	308,122.79	0.00	0.00
Total	$1,215,209.83	$907,087.04	$0.00	$0.00	$308,122.79	$0.00	$0.00

	Estructura Financiera (Saldo) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Metas Alcanzadas	Observaciones
Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.41	1.41	
								PERSONA	200.00		
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

Maribel Casares Vidal
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

CIE/2024/CHICONTEPEC/11032

SELLO DIGITAL: B8/wT5x63RMRZwfvE1j9xEm/is1rel+N+VNG7XNRuemX3OWYmChnk2zUDy9mk81L7LH/wUFnu1kCKolgGckLkfPommKYRLnTGfxtHN4qPTbWAg5XhY+Kc9OtPpjPQrajnttiZBIPeTV8xZuFGWnH03s9fYDzKAxN4PhG6N1Zk7Q=